


2011

Dodávateľ:		IČO	FAKTÚRA č.	01/2011
Stanislav Šottník		17611741	daňový doklad	
STAVIMONT		IČ DPH	Druh dodávky (kód)	
VETROVÁ 6		SK1020339023		
919 26 Zavar				
Peňažný ústav:	Číslo účtu:		Konštantný symbol	0308
VÚB Trnava	25842-212/0200		kód	
Príjemca:	Odberateľ:			
	Obec Zavar			
	Viktorínova 14			
Konečný príjemca:	Zavar			
	919 26			
Spôsob dopravy:	DIČ: 2021175761		IČO: 00313203	
		Deň splatnosti		18.01.2011
		Forma úhrady		pp
Miesto určenia:		Deň vystavenia faktúry		04.01.2011
		Deň zdanit.plnenia		04.01.2011
Faktúrujeme Vám:				
rekonštrukciu sociálneho zariadenia a vnútorný vstup do kinosály v Dome služieb v Zavare.				
Cena bez dane	4 885,52 €			
DPH 20%	977,10 €			
Cena spolu v	5 862,62 €			
		SPOLU K ÚHRADE		5 862,62 €
Šottník Stanislav STAVIMONT Vetrová 6, ZAVAR 				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dom služieb Zavar	JKSO	801
Názov objektu	Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály	EČO	
		Miesto	Zavar
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Zavar		
Projektant			
Zhotoviteľ	Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava	14103966	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
10810001	Kadlubiak	22.10.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	1 169,52	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	573,75	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	2 833,25	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	309,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	4 885,52	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				4 885,52
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 4 885,52				928,25
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				5 813,77
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Pečiatka				27 Kľzavá doložka				0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

Objednávateľ: Obec Zavar

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

JKSO: 801

Dátum: 22.10.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 169,52	1 169,52	5,354	2,787
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	212,21	212,21	1,894	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	470,61	470,61	2,448	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	441,51	441,51	1,012	2,787
99	Presun hmôt HSV	0,00	45,19	45,19	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	573,75	2 833,25	3 407,00	0,622	0,346
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	336,71	336,71	0,048	0,000
713	Izolácie tepelné	18,78	1,88	20,66	0,020	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00	1 061,04	1 061,04	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	39,86	39,86	0,000	0,346
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	801,50	801,50	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	57,00	46,56	103,56	0,122	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	372,67	467,93	840,60	0,385	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	70,56	70,56	0,010	0,000
786	Dokončovacie práce - čalúnnické	125,30	7,21	132,51	0,036	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	309,00	309,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	309,00	309,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>573,75</u>	<u>4 311,77</u>	<u>4 885,52</u>	<u>5,977</u>	<u>3,133</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

JKSO: 801

EČO:

Spracoval: Kadlubiak

Dátum: 22.10.2010

Objednávateľ: Obec Zavar

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				1 169,52
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				212,21
1 011		311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,004	1 561,09	6,24
			"trny z bet. ocele				
			"WC ženy				
			0,3*0,395*(10+8)*0,001		0,002		
			"WC muži				
			0,3*0,395*(10+8)*0,001		0,002		
			Súčet		0,004		
2 011		342272103	Priečky z tvárnic HEBEL, YTONG, YPOR na MC-5 a tenkovrst., maltu hr. 125, P3-550	m2	7,009	20,07	140,67
			"WC ženy				
			1,32*2,52+0,87*0,15		3,457		
			"WC muži				
			(1,2+0,15)*2,52+1,0*0,15		3,552		
			Súčet		7,009		
3 012		389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,358	182,39	65,30
			"rozmer dl. 1,2m, š. 20cm, hl. 20cm				
			"WC ženy" 1,2*0,2*0,2		0,048		
			"rozmer dl. 1,0m, š. 30cm, hl. 50cm				
			"WC muži" 1,0*0,3*0,5		0,150		
			"vnútorný vstup do kinosály				
			4,0*0,2*0,1*2		0,160		
			Súčet		0,358		
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				470,61
4 011		612421645	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková so stierkou	m2	18,165	11,50	208,90
			"vnútorný vstup do kinosály				
			4,0*1,35*2		10,800		
			(2*2,0+3,05)*0,3		2,115		
			3,5*1,5		5,250		
			Súčet		18,165		
5 014		612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	2,400	22,13	53,11
			"ryhy pre ELI				
			"WC ženy" 9,0*0,15		1,350		
			"WC muži" 7,0*0,15		1,050		
			Súčet		2,400		
6 011		612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká, pod obklad	m2	12,550	6,58	82,58
			"WC ženy				
			(0,87+1,3)*2,5		5,425		
			"WC muži				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

JKSO: 801

EČO:

Objednávateľ: Obec Zavar

Spracoval: Kadlubiak

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

Dátum: 22.10.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			(1,0+1,7+0,05)*2,5		6,875		
			0,25*1,0		0,250		
			Súčet		12,550		
7 011	612481119		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	25,461	3,23	82,24
			"WC ženy				
			(2*1,32+0,15+0,87+1,3)*2,5		12,400		
			0,15*1,32+0,9*0,15		0,333		
			"WC muži				
			(0,15+0,6+0,15+1,2+1,0+1,7+0,05)*2,5		12,125		
			(1,2+0,15)*0,15+1,0*0,15+0,25*1,0		0,603		
			Súčet		25,461		
8 011	631312611		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80	m3	0,142	131,93	18,73
			"WC ženy				
			0,9*1,3*0,06		0,070		
			"WC muži				
			1,0*1,2*0,06		0,072		
			Súčet		0,142		
9 011	631319171		Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,142	8,36	1,19
10 011	631362021		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,004	1 531,91	6,13
			"WC ženy				
			0,9*1,3*1,35*1,2*0,001		0,002		
			"WC muži				
			1,0*1,2*1,35*1,2*0,001		0,002		
			Súčet		0,004		
11 011	632456131		Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	0,940	18,86	17,73
			"vnútorný vstup do kinosály				
			1,0*(0,3+0,17)*2		0,940		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

441,51

12 003	941955001		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	4,740	2,13	10,10
			"WC ženy				
			0,9*1,3*2		2,340		
			"WC muži				
			1,0*1,2*2		2,400		
			Súčet		4,740		
13 003	941955003		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	6,750	5,11	34,49
			"vnútorný vstup do kinosály				
			4,5*1,5		6,750		
14 011	952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	11,490	2,82	32,40
			"WC ženy				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

JKSO: 801

EČO:

Spracoval: Kadlubiak

Dátum: 22.10.2010

Objednávateľ: Obec Zavar

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,9*1,3*2		2,340		
			"WC muži				
			1,0*1,2*2		2,400		
			"vnútorný vstup do kinosály				
			4,5*1,5		6,750		
			Súčet		11,490		
15	014	953992320	Vrty pre vkladanie výstuže do stien a podláh pre ukotvenie muriva	m	3,600	13,36	48,10
			"trny z bet. ocele				
			"WC ženy				
			0,1*(10+8)		1,800		
			"WC muži				
			0,1*(10+8)		1,800		
			Súčet		3,600		
16	013	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	1,33	2,66
			"prieraz 150/150				
			"WC ženy"1		1,000		
			"WC muži"1		1,000		
			Súčet		2,000		
17	013	974031121	Vysekávacie ryhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300	m	16,000	1,78	28,48
			"ryhy pre ELI				
			"WC ženy"9,0		9,000		
			"WC muži"7,0		7,000		
			Súčet		16,000		
18	013	974042575	Vysekanie ryh v bet. dlažbe do hĺbky 200mm a šírky nad 150mm, -0,11000t	m	1,200	12,65	15,18
			"rozmer dl.1,2m,š.20cm,hl.20cm				
			"WC ženy"1,2		1,200		
19	013	974042585	Vysekanie ryh v bet. dlažbe do hĺbky 250mm a šírky nad 150mm, -0,13800t	m	2,000	14,15	28,30
			"rozmer dl.1,0m,š.30cm,hl.50cm				
			"WC muži"1,0*2		2,000		
20	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	18,165	2,19	39,78
21	013	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, -0,02000t	m	2,000	3,63	7,26
			"vnútorný vstup do kinosály				
			1,0*2		2,000		
22	013	978057331	Odsekanie a odobratie podstupníc, -0,01000t	m	2,000	2,53	5,06
			"vnútorný vstup do kinosály				
			1,0*2		2,000		
23	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	19,930	4,62	92,08
			"WC ženy				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

JKSO: 801

EČO:

Spracoval: Kadlubiak

Dátum: 22.10.2010

Objednávateľ: Obec Zavar

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,3*2,0*2+0,87*2,0*2		8,680		
			"WC muži				
			(1,0+1,7+0,05)*2,0*2+0,25*1,0		11,250		
			Súčet		19,930		
24	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,133	9,88	30,95
25	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,798	0,35	6,58
26	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,133	6,40	20,05
27	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,399	0,72	6,77
28	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,133	10,62	33,27
99			Presun hmôt HSV				45,19
29	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	5,354	8,44	45,19
PSV			Práce a dodávky PSV				3 407,00
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				336,71
30	321	711199113.1	Izolačná páska	M	20,000	9,40	188,00
			"WC ženy"10		10,000		
			"WC muži"10		10,000		
			Súčet		20,000		
31	321	711199120	Tekutá hydroizolácia	m2	28,068	5,00	140,34
			"pod obklad				
			"WC ženy				
			(2*1,32+0,15+0,87+1,3)*2,5		12,400		
			0,15*1,32+0,9*0,15		0,333		
			"WC muži				
			(0,15+0,6+0,15+1,2+1,0+1,7+0,05)*2,5		12,125		
			(1,2+0,15)*0,15+1,0*0,15+0,25*1,0		0,603		
			"pod podlahu				
			"WC ženy				
			0,9*1,3*1,1		1,287		
			"WC muži				
			1,0*1,2*1,1		1,320		
			Súčet		28,068		
32	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,283	2,55	8,37
713			Izolácie tepelné				20,66
33	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	2,370	0,68	1,61
			"styrodur hr.30mm				
			"WC ženy				
			0,9*1,3		1,170		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

JKSO: 801

EČO:

Spracoval: Kadlubiak

Dátum: 22.10.2010

Objednávateľ: Obec Zavar

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			"WC muži				
			1,0*1,2		1,200		
			Súčet		2,370		
34	283	2837650010	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 30mm	m2	2,417	7,77	18,78
			2,37*1,02		2,417		
35	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,204	1,30	0,27
725			Zdravotechnika - zariad'. predmety				1 061,04
36	R	725-01	Zdravotechnika	kom pl.	1,000	1 061,04	1 061,04
766			Konštrukcie stolárske				39,86
37	766	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	10,800	2,92	31,54
			"vnútorný vstup do kinosály				
			4,0*1,35*2		10,800		
38	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	10,800	0,77	8,32
767			Konštrukcie doplnkové kovové				801,50
39	767	767000003	D+M+O oceľového zábradlia včetně povrchovej úpravy	M	7,200	101,91	733,75
			"stĺpy, madlo a pozdĺžne prvky z jákl.prof.50/30				
			"výplň profil 15/15				
			3,6*2		7,200		
40	767	767000006.1	D+M oceľového madla včetně povrchovej úpravy, a murárskych prác	M	6,000	10,10	60,60
			3,0*2		6,000		
41	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,944	0,90	7,15
771			Podlahy z dlaždíc				103,56
42	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	0,940	14,97	14,07
			"vnútorný vstup do kinosály				
			1,0*(0,3+0,17)*2		0,940		
43	592	5924652201	Dlaždice terazové z normál.cem. HBT 30/30/2,5 príř	m2	0,959	12,44	11,93
			0,940*1,02		0,959		
44	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	2,607	11,10	28,94
			"WC ženy				
			0,9*1,3*1,1		1,287		
			"WC muži				
			1,0*1,2*1,1		1,320		
			Súčet		2,607		
45	597	5976398010	Dlažba GRESS 300/300 protišmyková	m2	2,659	16,95	45,07
			2,607*1,02		2,659		
46	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do	%	1,000	3,55	3,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

JKSO: 801

EČO:

Objednávateľ: Obec Zavar

Spracoval: Kadlubiak

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

Dátum: 22.10.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

781 Dokončovacie práce a obklady 840,60

47	771	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 250x200 mm	m2	25,461	13,91	354,16
			"WC ženy				
			(2*1,32+0,15+0,87+1,3)*2,5		12,400		
			0,15*1,32+0,9*0,15		0,333		
			"WC muži				
			(0,15+0,6+0,15+1,2+1,0+1,7+0,05)*2,5		12,125		
			(1,2+0,15)*0,15+1,0*0,15+0,25*1,0		0,603		
			Súčet		25,461		
48	597	5978700020	Obkladačky keramické 250x200	m2	25,970	14,35	372,67
			25,461*1,02		25,970		
49	771	781469715	Dod + osad rohové, kútové a ukončujúce lišty, 1 m2 je 1	M	45,250	2,15	97,29
			"WC ženy				
			2,5*6		15,000		
			"WC muži				
			2,5*7		17,500		
			"vnútorný vstup do kinosály				
			2*0,85+3,05+2*4,0		12,750		
			Súčet		45,250		
50	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,241	2,00	16,48

784 Dokončovacie práce - maľby 70,56

51	784	784452200.1	Maľba Jupol stien a stropov včetně pačokovania a penetrácie	M2	24,165	2,92	70,56
			"vnútorný vstup do kinosály				
			4,0*1,35*2		10,800		
			(2*2,0+3,05)*0,3		2,115		
			4,5*2,5		11,250		
			Súčet		24,165		

786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 132,51

52	786	786612200	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	6,000	1,18	7,08
			"WC ženy				
			1,5*2,0		3,000		
			"WC muži				
			1,5*2,0		3,000		
			Súčet		6,000		
53	283	2839100001	Záves z PVC do sprchy	m2	6,900	18,16	125,30
			6,0*1,15		6,900		
54	786	998786201	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlboký) do 6 m	%	1,324	0,10	0,13

M Práce a dodávky M 309,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dom služieb Zavar

Objekt: Sociálne zariadenie a vnútorný vstup do kinosály

JKSO: 801

EČO:

Spracoval: Kadlubiak

Dátum: 22.10.2010

Objednávateľ: Obec Zavar

Zhotoviteľ: Združenie stavebný rozpočet, V. Clementisa 13, Trnava

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

21-M		Elektromontáže					309,00
55 R	21-M-01	Elektromontáže		kom pl.	1,000	309,00	309,00

Celkom

4 885,52